

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Djerba Ajim

Période (trimestre) : Quatrième trimestre

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

1- Projet 01 : Travaux d'entretien des routes dans la commune Djerba Ajim P.A.I 2018

- PHASE ETUDE :

\*\* l'ordre de service de commencement de l'étude le 27 Aout 2018

\*\* Résiliations du contrat le 12 Décembre 2018

1- Etude et D.A.O exécutée par la commune Djerba Ajim ; ce projet est classé dans la catégorie C pour cela on prévoie C.G.E.A.C dans le D.A.O et le marché travaux

\*\* Appel d'offre le 31 Décembre 2018

\*\* Dernier délais : le 30 Janvier 2019

\*\* Ordre de service le 08/04/2019

\*\* Avancement des travaux : réceptionnés provisoirement

Recommandations : (C.G.A.C) arrosages réguliers

2- Projet 2 : construction des routes 2020

Avancement : 60 %

3- Projet 3 : Eclairage public 2020

Avancement : 100 %

4- Projet 4 : Eclairage public 2021

Avancement : 100 %

5- Projet 5 : construction des routes 2021 : ordre de service de commencement le 21/01/2022

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
01	Travaux d'entretien des routes P.A.I 2018	285	285	×				Ajim et Guellala		×
02	Construction des routes 2020	260	201	×				Ajim et Guellala	×	
03	Eclairage Public 2020	240	222	×				Ajim et Guellala	×	
04	Eclairage Public 2021	130	114	×				Ajim et Guellala	×	
05	Construction des routes 2021	370	325	×				Ajim et Guellala	×	

a) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

2/ Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
							non	non
1	Travaux d'entretien des routes P.A.I 2018		×	×			×	×
2	Construction des routes 2020		×	×			×	×
3	Eclairage Public 2020		×	×			×	×
4	Eclairage Public 2021		×	×			×	